

التاريخ: 13 مايو -2026م

الرقم المرجعي: - BECCO-AHZ-PRJ-LET-SBL-000067

المشروع: تنفيذ أعمال المستشفى بمشروع أمالا بالبحر الأحمر.

عناية السادة/ شركة ركن الابراج الزجاجية للصناعة.

المحترمين

الموضوع: إخطار مقاول الباطن بالتنفيذ على حسابه لجزء من الأعمال نتيجة لإستمرار التأخيرات وإستمرار نقص

عدد أفراد طاقم العمل وسوء مستوى جودة الأعمال-إخطار بضرورة التصحيح.

المراجع:

1. خطاب مُرسل لمقاول الباطن برقم مرجعي: BECCO-AHZ-PRJ-LET-SBL-000060 بتاريخ 18-أبريل-2026.
2. خطاب مُرسل لمقاول الباطن برقم مرجعي: BECCO-AHZ-PRJ-LET-SBL-000056 بتاريخ 09-أبريل-2026.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع والمراجع المُشار إليها أعلاه والذي قام بموجبها المقاول الرئيسي بإصدار مقاول مقاول الباطن بتطبيق غرامات التأخير نتيجة إستمرار التأخيرات لوجود نقص في العمالة في موقع الأعمال وغيابها في أوقات كثيرة وكذلك عدم توريد باقي المواد الخاصة بنطاق أعمالكم بموجب العقد المُبرم بين الطرفين كما تم إخطاركم خلال مرجع (1) بتزويدكم بالكوادر البشرية اللازمة لسير العمل مع انتظام طاقم العمل الخاص بكم حتي يتم الإنتهاء من تنفيذ نطاق الأعمال.

لذلك يود المقاول الرئيسي التعبير عن استيائه الشديد نتيجة استمرار التأخيرات وعدم توريد المواد الخاصة بنطاق أعمالكم حتي تاريخه وبالتالي التأخر في أعمال التركيبات في موقع الأعمال وتم توضيح ذلك عبر البريد الإلكتروني ولكن دون إستجابة من جانبكم (مرفق) مما يثير ذلك قلق المقاول الرئيسي في قدرة مقاول الباطن على الانتهاء من تنفيذ الأعمال وهو الأمر الذي يترتب عليه التأخر في تسليم المشروع ومن ثم عدم استطاعه المقاول الرئيسي في الوفاء بالتزاماته نحو المالك وهو ما يجعل المقاول الرئيسي عُرضه لتطبيق غرامات التأخير عليه من قبل المالك.

بناء عليه، فإن المقاول الرئيسي يُخطر مقاول الباطن بتوريد المواد التي تقع داخل نطاق أعماله عن طريق المقاول الرئيسي وذلك لكي يتمكن مقاول الباطن من الإنتهاء من تنفيذ نطاق الأعمال الخاص به بموجب العقد المُبرم بين الطرفين وذلك عن طريق خصم قيمة التوريدات التي تم توريدها عن طريق المقاول الرئيسي من مستحقات مقاول الباطن الجارية و/أو الختامية لدي المقاول الرئيسي وذلك بموجب البند العاشر (إخلال مقاول الباطن بأحكام هذه الاتفاقية) والحادي عشر (سحب الأعمال وإنهاء الاتفاقية)، مع ضرورة إمدادنا بالخطة التصحيحية التي توضح كيفية تدارك التأخيرات من جانبكم والإنتهاء من تنفيذ نطاق الأعمال الخاص بكم موضعا بها تواريخ الأنشطة الخاصة بأعمال التركيبات بموقع الأعمال خلال يومين من تاريخ إرسال هذا الخطاب، مع التأكيد على مقاول الباطن بأهمية وضرورة الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة

المهنية وضبط وتوكيد جودة تنفيذ الأعمال بالموقع. مع احتفاظ المقاول الرئيسي بحقه في تعويضه عن ايه خسائر أو اضرار أو مطالبات تنشأ عن خرق أو عدم التقيد أو عدم الوفاء بالتزامات مقاول الباطن بهذه الاتفاقية استنادا للبند الثامن (غرامات التأخير) والبند العاشر (إخلال مقاول الباطن بأحكام هذه الاتفاقية) من اتفاقية العقد.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

شركة بي إي سي العربية



م. طارق البيلي
مدير المشروع

From: Ahmed Abosriea <ahmed.abosriea@becarabia.com>
Sent: Thursday, April 16, 2026 10:11 AM
To: ceo@glasstc.com <ceo@glasstc.com>; sales@glasstc.com <sales@glasstc.com>
Cc: Tarek Elbeialy <tarek.elbeialy@becarabia.com>; Ahmed Sharaf <ahmed.sharaf@becarabia.com>; Ahmed Ghoneim <ahmed.ghoneim@becarabia.com>; Mohamed Salah <mohamed.salah@becarabia.com>; Youssef Al Khamis <Youssef.AlKhamis@becarabia.com>; Ali Elsdeek <ali.elsdeek@becarabia.com>; Abdelaziz Elsayed <abdelaziz.elsayed@becarabia.com>; Zeyad Elnaggar <zeyad.elnaggar@becarabia.com>; Amr Elsamadony <amr.elsamadony@becarabia.com>
Subject: Re: Delay of Steel Installation Works

Dear Eng [@ceo@glasstc.com](mailto:ceo@glasstc.com)

Due to your continued delays and lack of response to our emails, as well as your failure to meet the contract requirements, we have provided manpower and steelworkers at your cost to avoid further project delays.

Please be informed that your periodic payments have been suspended, and all additional costs caused by your delays will be deducted from your dues.

Your immediate action is required.

Regards,,

A.A



Ahmed Abosriea
Deputy Project Manager

+966 11 216 6633
+966 55 941 3064
Al Olaya Road, Riyadh 11372, KSA
www.becarabia.com

[in](#) [x](#)

Disclaimer: This email and any attachments are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete it from your system. Any unauthorized use, disclosure, alteration in the signature or distribution of this communication is prohibited. BEC Arabia accepts no liability for any damage caused by viruses transmitted through this email.

Classification: BEC Arabia - External - Unrestricted Use

From: Ahmed Abosriea <ahmed.abosriea@becarabia.com>
Sent: Tuesday, April 7, 2026 10:18 AM
To: ceo@glasstc.com <ceo@glasstc.com>; sales@glasstc.com <sales@glasstc.com>
Cc: Tarek Elbeialy <tarek.elbeialy@becarabia.com>; Ahmed Sharaf <ahmed.sharaf@becarabia.com>; Ahmed Ghoneim <ahmed.ghoneim@becarabia.com>; Mohamed Salah <mohamed.salah@becarabia.com>; Youssef Al Khamis <Youssef.AlKhamis@becarabia.com>; Ali Elsdeek <ali.elsdeek@becarabia.com>; Abdelaziz Elsayed <abdelaziz.elsayed@becarabia.com>; Zeyad Elnaggar <zeyad.elnaggar@becarabia.com>; Amr Elsamadony <amr.elsamadony@becarabia.com>
Subject: Re: Delay of Steel Installation Works

Dear All

I would like to address the email below, The material was delivered on March 28, but the installation has not yet started. Please note that according to your contract, you have 21 days to complete your scope of work.

Please act promptly to avoid any impact on the project schedule.
Bec will adhere to the contract terms to protect our rights.

Regards,,

A.A